

监理日志（ ）

日期：2023年12月24日

天气：晴

星期：日

气温：-17—0℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1.尖草坪区广立机床设备厂 9#17#厂房等加固剩余厂房屋顶 C 型钢檩条加固 L 型加固件，9#厂房屋顶组件吊运搬运散放到位，原损坏檩条加固修复，马路西侧屋顶积雪使用吹雪机清除中，融化的冰块人工清除中；1#~2#箱变之间电缆敷设，2#号箱变圈梁覆盖保温棉被内部使用电暖气供热保证养护温度，甲方领导到现场检查工作并做出指示。</p> <p>2.晋源区今日配合 17 万千瓦施工项目部发放冬季施工防寒保暖劳动防护用品棉质安全帽军大衣等，确保低温超低温户外露天施工不出现冻伤等人身伤害。督促尽快申报并网手续，落实零星整改项。包括防水不到位，底梁缺失，组件与支架接地线规格不符，防火泥封堵，双色漆等；例会会议纪要和周报编制。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	

通号工程
局集团城
建工程有
限公司

施工人员：晋源区户用 9 人，外线 5 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 39。

施工部位：

1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 71 户约 2900KW（已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减）；

一、支架当日安装 0KW，累计完成 2711KW；

二、组件当日安装 0KW，累计完成 2680KW；

三、逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 77 台合计 2613.87KW。

四、交流电缆当日敷设 20KW，累计完成 2350.14KW。

五、并网当日 0KW，累计并网 1018.22KW。

2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 43 户约 1.65MW）

支架当日安装 0KW，累计完成 1650KW；

组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW；

逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。

并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。

工商业（累计获取资源约 4MW）（已出图）：
广立已开工。

钢屋顶夹具导轨安 0KW，累计安装 4007KW。

记录人：李建廷

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标