

监理日志（ ）

日期：2023 年 12 月 26 日

天气：晴

星期：二

气温：-10—5℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1.尖草坪区广立机床设备厂 2 区 L 型加固件檩条螺栓加固,14#厂房屋顶 T 型加固件开始焊接,8#厂房屋顶组件低压电缆敷设中,9#~11#厂房屋顶安装逆变器及其支架,屋顶采光板和单层彩钢板区域粘贴反光条用以提醒施工人员注意避开踩踏;1#和 2#箱变之间电缆敷设;22#厂房屋顶吊运组件并散放开,施工人员地面焊接逆变器支架。 2.晋源区今日上午姚村大院柱上变施工,下午并网用户有:北瓦窑村杨会峰、牛斌龙 2 户,牛家口村 李志武、梁永吉 2 户,南张村杨坤 1 户,万花堡村范凯 1 户,今日累计并网 6 户,截止目前共并网 32 户。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员:晋源区户用 10 人,外线 7 人;尖草坪区户用 0 人,广立工商业 39。 施工部位: 1、太原市晋源区,(户用):当日获取资源 0 户约 0KW,累计获取资源 71 户约 2900KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减); 一、支架当日安装 0KW,累计完成 2711KW; 二、组件当日安装 0KW,累计完成 2680KW; 三、逆变器当日安装 0 台合计 0KW,累计安装 78 台合计 2636.87KW。 四、交流电缆当日敷设 0KW,累计完成 2350.14KW。1 台 315 柱上变立杆。 五、并网当日 261.96KW,累计并网 1280.18KW。 2、太原市尖草坪区,(户用):(当日获取资源 0 户约 0MW,累计获取资源 43 户约 1.65MW) 支架当日安装 0KW,累计完成 1650KW; 组件当日安装 0KW,累计完成 1650KW; 逆变器当日安装 0 台合计 0KW,累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW,累计并网 201.58KW。 工商业(累计获取资源约 4MW)(已出图): 广立已开工。 一、钢屋顶夹具导轨安 0KW,累计安装 4007KW; 二、支架当日安装 0kW,累计安装 0 kW; 三、组件当日安装 0kW,累计安装 2050 kW; 四、逆变器当日安装 2 台合计 640 KW,累计安装 5 台合计 1600KW; 五、当日并网 0kW,累计并网 0 kW。

其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	