

监理日志（ ）

日期：2023 年 12 月 29 日

天气：雾霾

星期：五

气温：-11—5℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1.尖草坪区广立机床设备厂 2 区厂房屋顶 T 型加固件焊接和屋顶吊运组件并及时散开放置， 8#~11#厂房屋顶接地环网安装；1#2#箱变电缆头制作； 22#厂房屋顶组件低压电缆敷设，施工人员地面焊接逆变器支架，组件厂家负责人总包单位负责人一同到广立现场查看组件弯曲情况。 2.晋源区田村今日完成并网 1 户，截止目前累计完成并网 58 户；西峪村下午逆变器安装完成 2 户，户名为韩峪柱、魏世昌，逆变器累计完成 64 户。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区户用 10 人，外线 5 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 37 人。 施工部位： 1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 71 户约 2900KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减)； 一、支架当日安装 0KW，累计完成 2711KW； 二、组件当日安装 0KW, 累计完成 2680KW； 三、逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 79 台合计 2658.54KW。 四、交流电缆当日敷设 0KW，累计完成 2400.14KW。 五、并网当日 23.01KW，累计并网 2136.98KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 43 户约 1.65MW） 支架当日安装 0KW, 累计完成 1650KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。 工商业（累计获取资源约 4MW）（已出图）： 广立已开工。 一、钢屋顶夹具导轨安 0KW，累计安装 4007KW； 二、支架当日安装 0kW，累计安装 0 kW； 三、组件当日安装 500kW，累计安装 3550 kW； 四、逆变器当日安装 0 台合计 0 KW，累计安装 5 台合计 1600KW； 五、当日并网 0kW，累计并网 0 kW。

其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	