

监理日志（ ）

日期：2023 年 12 月 31 日

天气：晴

星期： 日

气温：-7—4℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1.尖草坪区广立机床设备厂加固单位无人施工 3 台升降机全部停歇，交流侧无人施工，1#箱变箱门敞开无人关闭； 22#厂房屋顶桥架安装和组件低压电缆接入逆变器接头制作，环网接地扁铁加工中； 2.晋源区今日早上去姚村镇庙南 张志国 家 测试验收接地电阻，共两个接地点，测试数据 25Ω，不合格，原因应该是测钎未打到原土，有建筑垃圾碎石等，待找到原土部位，重新检测。该户 直流侧电缆正在敷设，现场总包单位管理人员及时做了交底要求，改塑料扎带为金属扎丝，间距不大于 400 mm，组件间接地线为 4 平方，组件与支架间接地线为 16 平方。接地扁铁焊接搭接长度不足 20 倍，且未做防腐，需要提前处理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区户用 10 人，外线 2 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 37 人。 施工部位： 1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 71 户约 2900KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减)； 一、支架当日安装 5KW，累计完成 2716KW； 二、组件当日安装 0KW, 累计完成 2680KW； 三、逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 79 台合计 2658.54KW。 四、交流电缆当日敷设 0KW，累计完成 2400.14KW。 五、并网当日 0KW，累计并网 2136.98KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 43 户约 1.65MW） 支架当日安装 0KW, 累计完成 1650KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。 工商业（累计获取资源约 4MW）（已出图）： 广立已开工。 一、钢屋顶夹具导轨安 0KW，累计安装 4007KW； 二、支架当日安装 0kW，累计安装 4007kW； 三、组件当日安装 0kW，累计安装 4007kW； 四、逆变器当日安装 0 台合计 0 KW，累计安装 5 台合计 1600KW； 五、当日并网 0kW，累计并网 0 kW。

其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	