

监理日志（ ）

日期：2024 年 01 月 02 日
 天气：晴

星期：二
 气温：-13—4℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1.尖草坪区广立机床设备厂加固单位三台升降机在 20#22#厂房焊接加固，截止目前9#12#14#厂房焊接加固已完成；交流侧无人施工，2#箱变箱门敞开无人关闭；20#厂房屋顶吊运组件并及时散开放置，马路东边2区厂房屋顶固定组件中；西区7#厂房屋顶夹具螺丝孔防水胶涂抹，爬梯无防护笼存在安全隐患已要求施工单位尽快安装标准护笼，东区目前缺少组件低压电缆线和固定组件的夹具。 2.晋源区今日早上去姚村刘丽萍户验收支架安装施工质量。存在以前验收的共性问题仍有出现，个别部位有漏焊虚焊，有砂眼气孔未四面满焊，防腐未刷底漆，面漆银粉刷的长度未能覆盖焊缝，焊渣未敲净即刷防腐，，焊瘤未打磨平整。承重墙有个别膨胀螺栓漏打，防水有的做了垫板下一道，有的直接两道全漏做，属于漏项施工。部分立柱底部悬空，存在刚度不足，变形过大的隐患。以上问题要求整改报复查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区户用10人，外线2人；尖草坪区户用0人，广立工商业30人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源0户约0KW，累计获取资源71户约2900KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减)； 一、支架当日安装0KW，累计完成2716KW； 二、组件当日安装0KW,累计完成2680KW； 三、逆变器当日安装0台合计0KW，累计安装79台合计2658.54KW。 四、交流电缆当日敷设0KW，累计完成2400.14KW。 五、并网当日0KW，累计并网2136.98KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源0户约0MW，累计获取资源43户约1.65MW） 支架当日安装0KW,累计完成1650KW； 组件当日安装0KW，累计完成1650KW； 逆变器当日安装0台合计0KW，累计安装9台合计325KW。 并网当日0KW，累计并网201.58KW。 工商业（累计获取资源约4MW）（已出图）： 广立已开工。 一、钢屋顶夹具导轨安0KW，累计安装4007KW； 二、支架当日安装0kW，累计安装4007kW； 三、组件当日安装0kW，累计安装4007kW； 四、逆变器当日安装0台合计0KW，累计安装10台合计3200KW； 五、当日并网0kW，累计并网0kW。

其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	