

监理日志（ ）

日期：2024 年 01 月 03 日
 天气：晴

星期：三
 气温：-11—3℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1.尖草坪区广立机床设备厂屋顶加固单位 19#20#22#厂房焊接加固，截止目前 9#12#14#厂房焊接加固已完成；交流侧无人施工，2#箱变箱门敞开无人关闭；20#厂房屋顶吊运组件并及时散开放置，马路东边 2 区厂房屋顶固定组件中，屋顶逆变器需要采取措施固定；爬梯无防护笼存在安全隐患已要求施工单位尽快安装标准护笼，东区目前缺少组件低压电缆线和固定组件的夹具，甲方会议要求广立东区 5 日之前完成并网发电。 2.晋源区今日早上去姚村组件安装质量巡查，丁基胶带双面胶条仍未按照工程联系单的施工要求进行施工，今后使用过程中，存在渗漏隐患。组件安装存在部分错台错缝现象，锯齿和板面高差需要边施工边处理，否则施工定型后没法整改；对于未按进度要求完工的工作面，任务节点到期后，业主单位连同监理项目部 将对现场质量和安全文明施工两方面对总包单位未完成的工作面按照技术协议与商务合 同进行严格检查，现要求总包单位严格按照施工进度计划节点采取有效措施加快施工进度，按时完成施工任务。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区户用 10 人 ， 外线 3 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 32 人。 施工部位： 1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 70 户约 2830KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减)； 一、支架当日安装 0KW，累计完成 2716KW； 二、组件当日安装 0KW, 累计完成 2680KW； 三、逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 79 台合计 2658. 54KW。 四、交流电缆当日敷设 0KW，累计完成 2400. 14KW。 五、并网当日 0KW，累计并网 2136. 98KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 43 户约 1. 65MW） 支架当日安装 0KW, 累计完成 1650KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201. 58KW。 工商业（累计获取资源约 4MW）（已出图）： 广立已开工。 一、钢屋顶夹具导轨安 0KW，累计安装 4007KW； 二、支架当日安装 0kW，累计安装 4007kW； 三、组件当日安装 0kW，累计安装 4007kW； 四、逆变器当日安装 0 台合计 0 KW，累计安装 10 台合计 3200KW；

		五、当日并网 0kW，累计并网 0 kW。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	