

监理日志（ ）

日期：2024 年 01 月 05 日
 天气： 晴

星期： 五
 气温： -11—3℃

工程名称： 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1.尖草坪区广立机床设备厂屋顶加固单位东区的三区四区厂房焊接加固：1#箱变电缆头制作；20#厂房组件安装中和组件直流电缆敷设中；西区爬梯无防护笼存在安全隐患已要求施工单位尽快安装标准护笼， 西区二期报批已通过施工单位正在安排物资采购计划中。农户完成并网 1 户， 截止目前累计农户并网 6 户。 2.晋源区早上去姚村镇支架安装巡视检查。支架焊缝焊渣未清理，防水缺失一道，后拉固定圆钢焊接焊缝长度不足，仅为点焊，底梁未四面满焊，焊缝防腐漏刷个别长度不足。现场临时用电管理比较混乱，未使用开关箱，电焊机及电箱未做接地，违规使用插排。现场要求总包单位督促整改落实。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区户用 9 人 ， 外线 3 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 24 人。 施工部位： 1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 70 户约 2830KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减)； 一、支架当日安装 0KW，累计完成 2716KW； 二、组件当日安装 0KW,累计完成 2680KW； 三、逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 79 台合计 2658.54KW。 四、交流电缆当日敷设 0KW，累计完成 2400.14KW。高低压交流电缆、电气配件下料。 五、并网当日 0KW，累计并网 2136.98KW。 其他：1、组织厂家排查解决 5 台逆变器 2、倒运材料 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 43 户约 1.65MW） 一、支架当日安装 0KW,累计完成 1650KW； 二、组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 三、逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 四、并网当日 24.19KW，累计并网 225.77KW。 工商业（累计获取资源约 6.5MW）（已出图）： 广立已开工。 一、钢屋顶夹具导轨安 0KW，累计安装 4007KW； 二、支架当日安装 0kW，累计安装 4007kW； 三、组件当日安装 0kW，累计安装 4007kW； 四、逆变器当日安装 0 台合计 0 KW，累计安装 10 台合计 3200KW； 五、当日并网 0kW，累计并网 0 kW。

其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	