

监理日志（ ）

日期：2024 年 01 月 06 日

天气：晴

星期：六

气温：-14—0℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1.尖草坪区广立机床设备厂屋顶加固单位在东区的三区四区厂房焊接加固；2#箱变交流低压侧电缆头线鼻子安装；19#厂房组件直流电缆敷设中，8#厂房屋顶接地地面安装； 西区二期施工单位正在安排物资采购中，四区屋顶个别组件下有导轨松动现象已要求施工单位增加夹具进行支撑固定。 2.晋源区上午由常州正衡电力工程监理有限公司组织，山西上电启 睿新能源有限公司、通号工程局集团城建工程有限公司、中国水利水电第四工程 局有限公司、中匠民大国际工程设计有限公司等单位代表参加，召开了晋源区晋祠镇屋顶光伏设计图纸会审，对设计图纸内容有疑问的地方提出质疑，同时对工程需注意的地方提出参考意见，需提供的资料和工程流程进行梳理，详见图纸会审纪要（编号 001）；下午召开监理例会和会后组织安排安全学习；姚村镇电气配件下料倒运材料支架安装中，北瓦窑村检查存在问题的户施工人员正在整改中。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区户用 8 人 ， 外线 3 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 24 人。 施工部位： 1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 70 户约 2830KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减)； 一、支架当日安装 0KW，累计完成 2716KW； 二、组件当日安装 0KW, 累计完成 2680KW； 三、逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 79 台合计 2658.54KW。 四、交流电缆当日敷设 0KW，累计完成 2400.14KW。电气配件下料。 五、并网当日 0KW，累计并网 2136.98KW。 其他：1、倒运材料 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 43 户约 1.65MW） 一、支架当日安装 0KW, 累计完成 1650KW； 二、组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 三、逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 四、并网当日 0KW，累计并网 225.77KW。 工商业（累计获取资源约 6.5MW）（已出图）： 广立已开工。 一、钢屋顶夹具导轨安 0KW，累计安装 4007KW； 二、支架当日安装 0kW，累计安装 4007kW； 三、组件当日安装 0kW，累计安装 4007kW； 四、逆变器当日安装 0 台合计 0 KW，累计安装 10 台合计 3200KW； 五、当日并网 0kW，累计并网 0 kW。

其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	