

监理日志（ ）

日期：2024年01月11日

天气：晴

星期：四

气温：-11—7℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1.尖草坪区广立机床设备厂屋顶加固单位在二期的一区和二区厂房焊接加固；1#箱变电缆沟回填和地面冻土垃圾清运；一期三区厂房屋顶外线交流电缆桥架安装，8#厂房屋顶交流电缆桥架安装，20#厂房屋顶组件低压电缆敷设，一期厂房屋顶接地极与钢结构厂房接地连接；二期7#厂房屋顶组件已全部吊运至屋顶，在夹具导轨未经材料报验和工序报验的情况下擅自开始组件铺设施工，针对此情况特下发监理通知单（编号030）和工程处罚单（编号008），对施工单位以示警示，要求其尽快完成材料报验和工序报验，今后施工一定要按施工方案和规范规定要求流程进行施工，上一道工序未经验收合格严禁其进行下一道工序施工。</p> <p>2.晋源区今日早上去北瓦窑村做户用竣工验收一户一验，该村计验收4户：牛宝贵，牛义中，牛保武，牛新会。万花堡村竣工验收一户：范凯。南张村竣工验收一户：杨坤。竣工验收由总监主持。今日共计验收6户，对照第一次陈总验收提出的验收意见进行复查，存在共性问题如下：1.接地擅自使用圆钢仍未更换为设计要求的角钢，与设计不符；2.外线表箱至逆变器的电缆裸装未按设计要求使用金属软管。3.表箱出线口防火泥缺失未做。同昨日特注明：因天气原因太冷无法贴丁基胶带及板缝胶条，所以防水施工暂不参与验收，渗漏点及密封情况不明，需待天气转暖重新专项整改检查。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
其他事项		
本日现场监理工作人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	