

监理日志（ ）

日期：2024年01月12日

天气：晴

星期：五

气温：-8~9℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

| | | |
|------------|---|--|
| 监理工作情况 | <p>1.尖草坪区广立机床设备厂屋顶加固单位在二期的一区和二区厂房焊接加固；一期三区厂房屋顶外线交流电缆桥架安装，8#厂房屋顶交流电缆桥架安装，19#厂房屋顶至逆变器段低压电缆桥架安装，20#厂房组件低压直流电缆敷设，一期厂房屋顶接地极与钢结构厂房接地连接。</p> <p>2.晋源区早上去田村及枣园头村及西峪村检查户用并网准备工作完成情况，西峪村仍有一户因山区地质情况复杂测钎无法插到原土，接地电阻测试未完成。仓库大院一户及路边靠山体一户整改验收问题仍有遗漏。设备接地较多未做，双色漆未按设计间距十公分刷到顶。个别支架验收及组件安装验收提出的问题仍未整改，并网进行前再不完成将对总包单位进行考核。</p> | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 通号工程局集团城建工程有限公司 | <p>施工人员：晋源区户用 8 人，外线 7 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 35 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，(户用)：安装完成 67 户，并网 58 户，并网合计 2136.98KW。今日工作：交流电缆当日敷设 50KW，累计完成 2450.14KW。组织班组现场盘点支架钢材量；整改 5 户；并网准备工作检查及质量复查。</p> <p>2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成 43 户，并网 7 户，并网合计 283.2KW。今日工作：未施工</p> <p>广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）</p> <p>今日工作：钢梁加固安装 29 件，累计安装完成 392 件；光伏区接地整改，交流电缆和直流电缆桥架安装，直流电缆敷设。</p> |
| 其他事项 | | |
| 本日现场监理工作人员 | 陈渝 姜仁波 李建廷 | |
| 记录人：李建廷 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标 | |