

监理日志（ ）

日期：2024 年 01 月 13 日
 天气： 晴

星期： 六
 气温： -7~~9℃

工程名称： 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1.尖草坪区广立机床设备厂屋顶加固单位今日未施工；一期 14#厂房屋顶通道夹具安装固定， 19#厂房低压电缆接入逆变器线头制作， 外线单位箱变安全标识张贴电缆限高标识悬挂， 20#厂房逆变器安装低压电缆桥架安装， 一期厂房屋顶接地极与钢结构厂房接地连接安装；二期 7#厂房屋顶组件安装；巡视广立东区现场发现屋顶接地、逆变器、外线电缆及桥架、箱变接地等存在质量不满足设计及规范要求的地方， 已下发监理通知单（编号 031）要求其进行整改。 2.晋源区今日早上去姚村镇支架安装施工质量巡查，就焊缝未满焊，焊渣未清理干净防水防腐不到位做提前预控要求。下午在晋源区阳光城翡丽湾 17 万千瓦项目部会议室参加本周监理论例会，会议上强调了户用竣工一户一验的共性问题，责成外线施工工队必须按设计要求做并网箱箱体的设备接地用 25 平方线可以单独引到支架接地上。晋源区已并网 58 户，仅余 6 户必须尽快联系接外线完成并网，并网完成的未做验收的提前交底工队班组验收具体要求，避免重复验收做无用功。其后进行本周的安全教育学习，重点是消防安全事故案例分析总结，强调安全应急预案和日常安全应急演练的重要性，多做安全巡查排查消除隐患，制止违规操作行为，杜绝事故发生。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区户用 8 人，外线 7 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 35 人。 施工部位： 1、 太原市晋源区，(户用)：安装完成 67 户，并网 58 户，并网合计 2136.98KW。 今日工作：交流电缆当日敷设 60KW，累计完成 2510.14KW。 组织班组现场盘点支架钢材量；整改 3 户； 2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成 43 户，并网 7 户，并网合计 283.2KW。 今日工作：未施工 广立工商业（累计获取资源约 6.5MW） 今日工作：钢梁今日加固安装 0 件，累计安装完成 392 件；光伏区接地整改，直流电缆线头制作，逆变器安装，组件安装，外线电缆限高标识悬挂及箱变安全标识张贴。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	