

监理日志 ()

日期: 2024年01月14日

天气: 晴

星期: 日

气温: -11~6℃

工程名称: 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	<p>1.尖草坪区广立机床设备厂屋顶加固单位今日未施工；一期三区厂房屋顶通道夹具安装固定， 19#20#厂房低压电缆接入逆变器线头制作， 20#厂房低压电缆桥架安装，一期厂房屋顶接地极与钢结构厂房接地连接安装；二期 7#厂房屋顶组件安装固定；上午在尖草坪区项目部召开广立二期图纸会审，甲方监理总包分包外线设计等单位人员参加，会议结合现场实际情况和图纸情况各方各抒己见，畅所欲言，为项目顺利开展建言谢策，详见图纸会审纪要。</p> <p>2.晋源区今日早上继续去姚村镇户主罗康辉家做支架安装施工质量巡查，和大院庭院式组件安装质量巡查。支架安装部分承重墙上膨胀螺栓有个别漏打，垫板上第二道防水未做。防腐在焊渣未敲底漆未刷前不允许刷面漆，支架角度实量 15.8° 设计 15°。大院的庭院式支架安装组件仍未贴丁基胶带和板缝双面胶。个别缝宽控制不到位，有闭合小于 1 mm 的有大于 4 mm 的，相邻组件表面高差不要用硬纸板需使用钢垫片垫起找平，以上需要边安装边及时调整，不要待压块固定定型再调整。</p>	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
其他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人: 李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 高立标	