

监理日志（ ）

日期：2024年01月15日

天气：晴

星期：一

气温：-6~5℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1.尖草坪区广立机床设备厂加固单位二期屋顶 L 型加固件檩条加固，二期 7#厂房屋顶通道板铺设；一期厂房屋顶接地按照图纸整改中，接地网转角处使用圆弧型连接件进行连接，国家电网工作人员到一期现场对外网线路布置和两个箱变等实际情况进行查看，提出优化建议，具体事宜正在沟通中。</p> <p>2.晋源区今日早上继续去姚村镇 户主 罗康辉 家做 支架 安装巡查及安全巡查，业主通知必须督促总包单位定期进行安全文明施工检查及对照整改销项闭合。整改情况: 东西侧承重墙底梁下短立柱必须用 60*40 的，已用 40*40 的必须整改。南北侧承重墙底梁下垫板的化学锚栓漏的必须补上。垫板下必须做沥青防水。焊缝焊渣焊瘤必须清理干净。现场工人仍有不带安全帽，临时消防设施配备不足，三级箱未正确使用，人员上下爬梯未固定松动摇晃存在高坠风险。已对总包单位安全管理人员提出警告责令整改。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
通号工程 局集团城 建工程有 限公司	<p>施工人员：晋源区户用 7 人，外线 5 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 6 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、 太原市晋源区，(户用)： 安装完成 67 户，并网 58 户，并网合计 2136.98KW。 今日工作： 交流电缆当日敷设 40KW， 累计完成 2650KW。 组织班组现场盘点支架钢材量； 整改 3 户。</p> <p>2、太原市尖草坪区，(户用)： 安装完成 43 户，并网 7 户，并网合计 283.2KW。 今日工作： 未施工</p> <p>广立工商业（累计获取资源约 6.5MW） 今日工作： 一期屋顶环网接地整改； 国家电网工作人员对一期外网视察， 提出优化建议。二期屋顶通道板铺设， 屋顶 L 型檩条加固。</p>	
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	