

监理日志（ ）

日期：2024年01月17日

天气：小雪转阴

星期：三

气温：-7~6℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1.太原市昨天夜间下小雪白天时有雪沫飘扬。</p> <p>2.尖草坪区广立机床设备厂昨天夜间下小雪，加固单位未施工；一期屋顶环网接地按照图纸整改中，环网中间缺少接地部分增加接地安装，接地转角处使用圆弧形连接件进行连接；二期6#厂房屋顶清理积雪。</p> <p>3.晋源区早上去姚村镇支架安装验收，户主：罗康辉，存在问题有承重墙膨胀螺栓未打结构胶未做沥青防水，部分焊缝未满焊及清理焊渣，开间尺寸小于3米，后拉固定钢筋未按设计已经做短立柱螺栓连接加密，增加锚固连接整体性。防腐长度不足未覆盖焊缝满十公分，支架角度16°，设计15度，符合要求。檩条整体及相邻高差及平整度符合要求。以上不合格项已现场要求整改，组件安装前闭合。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区户用8人，外线4人；尖草坪区户用0人，广立工商业6人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，(户用)：安装完成68户，并网58户，并网合计2136.98KW。 今日工作：支架当日安装10KW，累计安装约2726KW； 逆变器当日安装1台合计38.35KW，累计安装81台合计2718.35KW； 组织班组现场盘点支架钢材量；整改4户。</p> <p>2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成43户，并网7户，并网合计283.2KW。 今日工作：未施工</p> <p>广立工商业（累计获取资源约6.5MW） 今日工作：一期屋顶环网接地整改；二期屋顶积雪清理。</p>
其他事项		
本日现场监理工作人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	