

监理日志（ ）

日期：2024 年 01 月 19 日
 天气：阴转小雪

星期：五
 气温：-9~-1℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1.尖草坪区广立机床设备厂二期 5#6#7#厂房加固单位对屋顶檩条加固 L 型加固件，5#6#7# 厂房屋顶安装夹具，6#厂房低压电缆及桥架屋顶吊运，设计监理总包外线厂区单位相关负责人到二期踏勘现场，根据现场实际情况商议高压电缆线埋地或者架空方案的可行性。一期屋顶环网接地按照图纸整改中，桥架盖板安装固定，一区外线电缆防火桥架安装和整改中； 1#2#箱变和 19#厂房接地电阻值检测合格，检测数值分别为 2.43 欧姆、0.79 欧姆、0.7 欧姆。 2.晋源区姚村镇外线短暂施工准备高压并网，要求总包单位提前提供柱上变压器合格证检测报告等质量证明文件，检测接地电阻绝缘电阻。下午在项目部核实监理台账记录，检查监理通知单回复闭合情况，督促施工单位必须按照工作程序在限期内必须回复通知单完成闭合整改工作。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区户用 8 人，外线 5 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 23 人。 施工部位： 1、 太原市晋源区，(户用)：安装完成 68 户，并网 58 户，并网合计 2136.98KW。 今日工作：支架当日安装 5KW，累计安装约 2741KW； 组件当日安装 20KW，累计安装约 2700KW；1 台 315 柱上变完成； 组织班组现场盘点支架钢材量；竣工整改验收 5 户。 2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成 43 户，并网 7 户，并网合计 283.2KW。 今日工作：未施工 广立工商业（累计获取资源约 6.5MW） 钢屋顶夹具导轨安 500KW，累计安装 5007KW； 今日工作：一期屋顶环网接地整改，桥架盖板安装固定，外线防火桥架安装整改，接地电阻检测。二期屋顶夹具安装，低压电缆桥架吊运， 5#6#7#厂房屋顶 L 型加固件今日加固 30 件，累计加固 51 件；5#6#7#厂房屋顶夹具今日安装 700 个，累计安装 1600 个，高压电缆线布置方式现场踏勘选择方案。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人 员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	