

监理日志（ ）

日期：2024 年 01 月 22 日
 星期： 一
 工程名称： 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

天气： 晴
 气温： -18~-6℃

监 理 工 作 情 况	1.尖草坪区广立机床设备厂二期 5#6#7#厂房加固单位对屋顶檩条加固 L 型加固件，5#6# 厂房屋顶安装导轨，7#厂房屋顶安装夹具。一期屋顶环网接地按照图纸整改中，桥架盖板安装固定，一区外线电缆防火桥架安装和整改中。 2.晋源区巡视检查发现晋阳堡村宋燕兰用户接地扁铁未刷红绿漆。牛家口村李志武用户逆变器电缆套管长度不够，电缆管口未使用防火胶泥进行封堵，组件个别电缆插头漏插，屋顶组件绑扎未使用扎丝，组件和支架未使用 16 平方接地线进行连接；梁永吉用户电缆管口未使用防火胶泥进行封堵。姚村罗康辉用户接地电阻检测 10.77 欧姆不合格，支架个别处漏刷防腐涂料，接地焊接处未刷防腐漆，支架一侧缺少 16 平方接地线，南端悬挑太长需增加柱子进行支撑，罗康辉南侧组件上粘有结构胶需清理干净；关树卿用户电缆管口未使用防火材料封堵，屋顶一个柱子未使用膨胀螺栓进行固定，接地焊口未防腐，组件线束扎丝少，接地电阻 18.97 欧姆不合格；温润生用户支架验收，存在问题有个别地方漏焊、漏刷防腐漆；高压变压器接地电阻 7.99 欧姆不合格，变压器电表箱电缆出入口未使用防火泥进行封堵，电缆缺少一道固定支架；以上问题已在现场指出要求施工单位尽快进行整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区户用 7 人，外线 7 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 23 人。 施工部位： 1、 太原市晋源区，（户用）：安装完成 69 户，并网 60 户，并网合计 2237.87KW。 今日工作： 组件当日安装 10KW，累计安装约 2730KW；变压器接地电阻测试；户用接地电阻检测，户用支架组件逆变器检查。 2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 43 户，并网 7 户，并网合计 283.2KW。 今日工作：未施工 广立工商业（累计获取资源约 6.5MW） 钢屋顶夹具导轨安装 500KW，累计安装 6507KW； 今日工作：一期屋顶环网接地整改，桥架盖板安装固定，外线防火桥架安装整改。二期厂房屋顶加固，屋顶夹具导轨安装；5#6#7#厂房屋顶 L 型加固件今日加固 60 件，累计加固 231 件；5#6#厂房屋顶导轨今日安装 500 米，累计安装 500 米；7#厂房今日安装夹具 500 个，累计安装 3700 个。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人 员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	