

监理日志（ ）

日期：2024 年 01 月 23 日
 星期：二
 工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

天气：晴
 气温：-17~-2℃

监 理 工 作 情 况	1.尖草坪区广立机床设备厂二期 5#6#7#厂房加固单位对屋顶檩条加固 L 型加固件，5#6# 厂房屋顶安装导轨，7#厂房屋顶安装夹具和导轨，6#7#厂房屋顶低压电缆和桥架铺设安装。一期屋顶环网接地按照图纸整改中，桥架防火材料封堵和盖板安装固定，一区外线电缆防火桥架安装和整改中。 2.晋源区姚村张彦博用户西侧变压器进行交接试验，变压器控制箱接地电阻值检测为 1 欧姆符合设计要求，温润生用户组件开始安装，巡视检查存在质量问题的用户正在整改中。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区户用 6 人，外线 7 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 23 人。 施工部位： 1、 太原市晋源区,（户用）：安装完成 69 户,并网 60 户,并网合计 2237.87KW。今日工作： 组件当日安装 11KW，累计安装约 2741.14KW；变压器接地电阻测试，变压器交接试验；组织班组盘点剩余支架钢材。 2、太原市尖草坪区,（户用）：安装完成 43 户，并网 7 户，并网合计 283.2KW。今日工作：未施工 广立工商业（累计获取资源约 6.5MW） 钢屋顶夹具导轨安装 500KW，累计安装 6807KW； 今日工作：一期屋顶环网接地整改，桥架防火材料封堵和盖板安装固定，外线防火桥架安装整改。二期厂房屋顶加固，屋顶低压电缆和桥架铺设安装，屋顶夹具导轨安装；5#6#7#厂房屋顶 L 型加固件今日加固 60 件，累计加固 291 件；5#6#和 7#厂房屋顶导轨今日各安装 500 米和 200 米，累计安装 1200 米；7#厂房今日安装夹具 300 个，累计安装 4000 个。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	