

监理日志（ ）

日期：2024 年 01 月 27 日
 天气： 晴

星期： 六
 气温： -14~~2℃

工程名称： 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1.尖草坪区广立机床设备厂二期 1#~4#厂房加固单位对屋顶檩条加固 L 型加固件；针对昨天监理和总包人员对到场导轨材料进行现场检查，发现该批材料检验日期早于生产日期，今日下发监理通知单（编号 032）严禁使用该批材料，要求进行返厂退回，鉴于年前工期紧张会议讨论决定先将该批材料取样送到有资质实验室进行实验检测。一期施工单位正在与国家电网沟通并网前准备事宜。下午在尖草坪区天禧城项目部召开安全学习和监理例会。 2.晋源区姚村罗康辉、冀保福、关树卿等用户接地电阻不合格的正在整改接地极，张彦博用户西侧高压并网正在与国家电网沟通并网前准备事宜，柱上变整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区户用 6 人，外线 4 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 18 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）： 安装完成 69 户，并网 60 户，并网合计 2237.87KW。今日工作：柱上变整改。 户用接地极整改。 其他：1、组织班组盘点剩余支架钢材。 2、整改 5 户。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 43 户，并网 7 户，并网合计 283.2KW。今日工作：未施工 。 广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）： 今日工作：一期沟通并网前事宜。二期 1#~4#厂房屋顶 L 型加固件今日加固 60 件，累计加固 531 件。召开安全学习和监理例会。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	