

监理日志（ ）

日期：2024年01月31日

星期：三

天气：阴

气温：-6~3℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1.尖草坪区广立机床设备厂二期厂房加固单位 L 型加固件未施工，施工单位到现场进行安全大检查，巡查排除安全隐患，张贴悬挂安全警示标识标牌，编制春节期间安全管理和应急预案。一期施工单位正在与国家电网沟通并网前准备事宜，等待并网。</p> <p>2.晋源区整理剩余支架钢材，整改现场安全隐患，现场进行安全大检查，巡查排除安全隐患，张贴悬挂安全警示标识标牌，编制春节期间安全管理和应急预案。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区户用 6 人，外线 2 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 18 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 69 户，并网 65 户，并网合计 2594.82KW。今日工作：现场安全大检查，张贴悬挂安全警示标语标牌。编制春节期间安全管理和应急预案。</p> <p>其他：1、整理剩余支架钢材；</p> <p>2、排查消除现场安全隐患。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 43 户，并网 7 户，并网合计 283.2KW。今日工作：未施工。</p> <p>广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）：</p> <p>今日工作：一期沟通并网前事宜，等待并网。现场安全大检查，张贴悬挂安全警示标语标牌。编制春节期间安全管理和应急预案。</p>
其他事项		
本日现场监理工作人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	