

监理日志（ ）

日期：2024 年 02 月 27 日

天气：多云

星期：二

气温：8~-4℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1.尖草坪区广立机床设备厂， 施工人员今日开始施工，二期 1#厂房屋顶导轨安装，屋顶采光板区域使用红色黄色喷漆进行标识并严禁施工人员踩踏，2#厂房屋顶通道板吊运散开放置准备安装，施工人员 10 人。 2.晋源区施工单位项目部管理人员已到齐，施工人员还未到场，施工单位项目部整理已开工未并网工作面、按甲方要求整理安全和项目部人员信息准备上报资料、排布工期计划、整理修改工程同步资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区户用 0 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 10 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）： 安装完成 69 户，并网 65 户，并网合计 2594. 82KW。 今日工作：施工单位项目部整理已开工未并网工作面、按甲方要求整理安全和项目部人员信息准备上报资料、排布工期计划、整理修改工程同步资料。。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 43 户，并网 7 户，并网合计 283. 2KW。 今日工作：未施工。 广立工商业（累计获取资源约 6. 5MW）： 今日工作：广立二期 1#厂房屋顶安装导轨，2#厂房屋顶搬运通道踏步 。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	