

监理日志（ ）

日期：2024年02月28日

天气：多云

星期：三

气温：7~-4℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1.尖草坪区广立机床设备厂，二期1#厂房屋顶导轨安装，2#厂房屋顶通道板吊运散开放置及安装，叉车搬运整箱组件至厂房跟前准备吊运到屋顶，现场施工人员9人，带班1人，队伍管理人员3人。</p> <p>2.晋源区施工单位项目部管理人员全部在岗，施工人员暂未到场，施工单位项目部整理已开工未并网工作面情况、按甲方要求整理安全和项目部人员信息准备上报资料、排布工期计划、整理修改工程同步资料。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区户用0人，外线0人；尖草坪区户用0人，广立工商业10人。</p> <p>施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：安装完成69户，并网65户，并网合计2594.82KW。 今日工作：施工单位项目部整理已开工未并网工作面情况、按甲方要求整理安全和项目部人员信息准备上报资料、排布工期计划、整理修改工程同步资料。 2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成43户，并网7户，并网合计283.2KW。 今日工作：未施工。</p> <p>广立工商业（累计获取资源约6.5MW）： 今日工作：广立二期1#厂房屋顶安装导轨，2#厂房屋顶搬运通道踏步及安装，整箱组件搬运至厂房跟前准备吊运。</p>
其他事项		
本日现场监理工作人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	