

监理日志（ ）

日期：2024 年 03 月 01 日

天气：晴

星期：五

气温：5~-10℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1.尖草坪区广立机床设备厂，二期 1#~4#厂房屋顶支架安装和组件安装，现场施工人员 9 人，带班 1 人，队伍管理人员 3 人。 2.晋源区姚村 3 户接地电阻整改，现场材料盘点，按甲方要求整理安全和项目部人员信息准备上报资料、整理修改工程同步资料，变压器标识标牌制作中。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区户用 3 人，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 10 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 69 户，并网 65 户，并网合计 2594.82KW。 今日工作：姚村 3 户接地电阻整改，现场材料盘点。 2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 43 户，并网 7 户，并网合计 283.2KW。 今日工作：未施工。 广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）： 今日工作：广立二期 1#~4#厂房屋顶支架安装 500KW，组件安装 200KW。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	