

监理日志（ ）

日期：2024年03月05日

天气：小雨

星期：二

气温：10~-1℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1: 太原市今日小雨，尖草坪区广立机床设备厂，二期7#厂房屋顶安装现场监控，现场施工人员3人，带班1人，队伍管理人员3人。未发现安全隐患。下午在尖草坪区施工单位项目部组织召开监理例会和安全培训学习，详见会议纪要。</p> <p>2: 晋源区姚村大院一台逆变器异常情况已排查现已恢复正常，外线防火封堵，接地线整改，现场施工人员户用0人，外线2人。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区户用0人，外线2人；尖草坪区户用0人，广立工商业3人。</p> <p>施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：安装完成69户，并网65户，并网合计2594.82KW。 今日工作：整改排查1台逆变器，外线防火封堵，接地线整改。 2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成43户，并网7户，并网合计283.2KW。 今日工作：未施工。</p> <p>广立工商业（累计获取资源约6.5MW）： 今日工作：广立二期7#厂房屋顶安装现场监控，下午召开监理例会和安全学习。</p>
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	