

监理日志（ ）

日期：2024 年 03 月 06 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 9~-3℃

工程名称： 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <div>1：尖草坪区广立机床设备厂，二期 1#~3#厂房屋顶组件安装 0.2MW，4.5.6.7 号厂房已完成直流侧施工，交流侧准备施工。现场施工人员 9 人，带班 1 人，队伍管理人员 3 人。未发现安全隐患。</div> <div>2：晋源区外线敷设交流、控制电缆施工 195 米，防火封堵，接地线整改；外线单位、逆变器厂家、业主维保人员协助处理并网箱跳闸问题。外线 5 人，厂家 2 人，维保人员 3 人。未发现安全隐患。</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                       | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 通号工程局集团城建工程有限公司                                                                                                                                                                                                               | <div>施工人员：晋源区户用 0 人，外线 5 人，厂家 2 人，维保人员 3 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 10 人。</div> <div>施工部位：</div> <div>1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 69 户，并网 65 户，并网合计 2594.82KW。</div> <div>今日工作：处理逆变器、并网箱跳闸问题。</div> <div>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 43 户，并网 7 户，并网合计 283.2KW。</div> <div>今日工作：未施工。</div> <div>广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）：</div> <div>今日工作：广立二期 1#~3#厂房屋顶组件安装 0.2MW。</div> |
| 其 他 事 项                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 本日现场监理工作<br>人员             | 陈渝 姜仁波 李建廷                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 记录人：李建廷                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |