

监理日志（ ）

日期：2024年03月08日

天气：晴

星期：五

气温：8~-3℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1: 尖草坪区广立机床设备厂，二期 4#厂房组件安装 0.1MW，箱变基础底板及柱子钢筋绑扎，6#厂房屋顶内部檩条加固 L 型加固件，组件施工人员 8 人，钢结构加固人员 3 人，外线施工人员 5 人，无安全事故发生；箱变基础检查发现底板钢筋间距太大、集水坑钢筋未铺设、基坑底部四周掉落散土未清理、基坑顶部四周堆土离坑边未留置安全距离，已要求施工单位尽快将以上问题整改后重新进行报验。</p> <p>2: 晋源区外线整改接地线及防火封堵。施工人员外线 2 人。未发现安全隐患。参加甲方组织会议。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区户用 0 人，外线 2 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 16 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 69 户，并网 65 户，并网合计 2594.82KW。今日工作：整改接地线、防火封堵。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 43 户，并网 7 户，并网合计 283.2KW。今日工作：未施工。</p> <p>广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）：</p> <p>今日工作：广立二期组件安装，箱变基础钢筋绑扎，屋顶檩条加固。</p>
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	