

监理日志（ ）

日期：2024 年 03 月 09 日
 天气： 晴

星期： 六
 气温： 13~-1℃

工程名称： 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1：尖草坪区广立机床设备厂，二期 1#~3#厂房组件吊运并搬运散开放置，6#厂房屋顶内部檩条加固 L 型加固件，组件施工人员 8 人，钢结构加固人员 3 人，外线施工人员 5 人，无安全事故发生。现场检查发现箱变基础垫层未浇筑、柱子钢筋使用不符合图纸要求、基础钢筋间距太大、集水坑钢筋未铺设、基坑顶部四周堆土离坑边未留置安全距离，已要求施工单位尽快将以上问题整改后重新进行报验；一期 1#箱变外电缆未使用桥架和固定卡箍进行固定，箱变圈梁上钢垫板未除锈刷防腐漆，2#箱变过路电缆仅有一根钢丝承重，高度不够需继续架高，过路电缆上限高牌损坏，19#厂房爬梯护笼压扁变形，要求施工单位尽快进行整改。 2：晋源区外线整改接地线及防火封堵，北邵村支架、接地扁铁刷漆整改。施工人员外线 2 人，北邵村 1 人。未发现安全隐患。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区户用 0 人 ，施工人员 3 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 16 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）： 安装完成 69 户，并网 65 户，并网合计 2594.82KW。今日工作：接地线及扁铁整改、防火封堵。 2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 43 户，并网 7 户，并网合计 283.2KW。今日工作：未施工。 广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）： 今日工作：广立二期组件吊运及搬运，箱变基础检查，屋顶檩条加固。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	