

监理日志（ ）

日期：2024 年 03 月 11 日
 天气： 晴

星期： 一
 气温： 14~-1℃

工程名称： 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1：尖草坪区广立机床设备厂，二期 1#~3#厂房直流电缆铺设一千米，5#和 6#厂房屋顶内部檩条加固 L 型加固件，直流侧施工人员 10 人，钢结构加固人员 3 人，外线施工人员 3 人，无安全事故发生。 2：晋源区北邵 6 户整改复查，姚村 3 户低压并网 0.092MW，同总包单位现场管理人员工作队班组人员到北邵村复查中间验收（子单位工程验收）存在的问题整改落实情况，王二云、张志国用户存在立柱下垫板漏刷沥青防水未补刷，屋面引至逆变器 50 套管未用防火泥封堵，接地扁铁固定不牢固松动，扁铁防腐不到位，焊接搭接长度不足，需要斜向跨接满足搭接倍数，防水施工的双面胶条 丁基胶带责成总包单位去现场督促落实防止留下渗漏隐患；姚村温润生、高俊强用户靠路边一侧组件悬挑太长，悬挑支撑不足，要求尽快进行整改。施工人员 4 人。未发现安全隐患。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区户用 0 人 ，施工人员 4 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 16 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）： 安装完成 69 户，并网 65 户，并网合计 2594.82KW。今日工作：姚村低压并网 3 户，姚村和北邵村户用复查验收。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 43 户，并网 7 户，并网合计 283.2KW。今日工作：未施工。 广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）： 今日工作：广立二期直流电缆铺设，屋顶檩条加固。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	