

## 监理日志（ ）

日期：2024年03月18日

天气：阴

星期：一

气温：15~-1℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1: 尖草坪区广立机床设备厂，箱变基础圈梁和构造柱安装模板，圈梁预埋件安装固定，直流侧等待逆变器设备到场，施工人员 5 人，无安全事故发生。</p> <p>2: 晋源区现场查看一厂房彩钢屋顶结构。督促总包单位处理姚村 刘丽萍 户并网验收存在的施工质量问题包括屋面套管防火泥 垫板沥青防水。外线无人施工，并网柜外线施工接地线规格与设计不符的问题，套管未做，防火泥的封堵，暂无人施工整改。北邵村验收问题整改只有一人施工，进度较慢。施工人员 1 人，未发现安全隐患。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区户用 0 人，施工人员 1 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 5 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 70 户，并网 65 户，并网 2.692MW。 今日工作：现场勘察一厂房彩钢屋顶结构。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 43 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。</p> <p>广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）： 今日工作：广立二期箱变基础圈梁构造柱安装模板，圈梁预埋件安装固定。</p>
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记 录 人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	

