

监理日志（ ）

日期：2024 年 03 月 19 日
 天气： 阴、大风

星期： 二
 气温： 15~-3℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1：尖草坪区广立机床设备厂，上午对箱变基础圈梁和构造柱模板加固及圈梁预埋件平整度进行检查验收，发现圈梁模板有个别地方加固不牢固、模板不顺直、圈梁预埋槽钢不平整现象，要求及时进行调整。施工人员 5 人，无安全事故发生。 下午在尖草坪区项目部召开监理例会及安全培训学习。 2：晋源区现场巡查逆变器及并网箱运行。施工人员 1 人，未发现安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 0 人 ， 施工人员 1 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 5 人。 施工部位： 1、太原市晋源区,（户用）：安装完成 70 户,并网 65 户,并网 2.692MW。 今日工作：现场巡查逆变器及并网箱运行。 2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 43 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。 广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）： 今日工作：广立二期箱变基础圈梁构造柱检查验收，参加监理例会和安全培训学习。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记 录 人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	