

监理日志（ ）

日期：2024 年 03 月 20 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 12~-2℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1：尖草坪区广立机床设备厂，二期箱变基础圈梁和构造柱混凝土浇筑，直流电缆施工约两千米；巡视厂房屋顶组件安装情况发现问题有组件矩阵间距离与设计图纸不符，组件排布不整齐，相邻组件边缘呈现锯齿状，要求施工单位加强施工过程监督检查并尽快进行整改。施工人员 15 人，无安全事故发生。</p> <p>2：晋源区现场巡查逆变器及并网箱运行。施工人员 1 人，未发现安全隐患。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 施 工<br>情 况                 | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                      | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 通 号 工 程<br>局 集 团 城<br>建 工 程 有<br>限 公 司                                                                                                                                                       | <p>施工人员：晋源区户用 0 人 ， 施工人员 1 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 15 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区,（户用）：安装完成 70 户,并网 65 户,并网 2. 692MW。</p> <p>今日工作：现场巡查逆变器及并网箱运行。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 43 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。</p> <p>今日工作：未施工。</p> <p>广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）：</p> <p>今日工作：广立二期箱变基础圈梁和构造柱混凝土浇筑，直流电缆施工。</p> |
| 其 他<br>事 项                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 本 日 现 场 监 理 工 作<br>人 员     | 陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 记 录 人：李建廷                  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |