

监理日志（ ）

日期：2024 年 03 月 21 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 15~-3℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1：尖草坪区广立机床设备厂，二期箱变基础圈梁和构造柱混凝土养护，一期20#厂房屋顶爬梯整改，现场督促班组对组件提出的问题尽快安排进行整改。施工人员 15 人，无安全事故发生。 2：晋源区现场巡查逆变器及并网箱运行。施工人员 1 人，未发现安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 0 人 ， 施工人员 1 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 15 人。 施工部位： 1、太原市晋源区,（户用）：安装完成 70 户,并网 65 户,并网 2. 692MW。 今日工作：现场巡查逆变器及并网箱运行。 2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 43 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。 广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）： 今日工作：广立二期箱变基础圈梁和构造柱混凝土养护，一期屋顶爬梯整改。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记 录 人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	