

监理日志（ ）

日期：2024 年 03 月 23 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 21~6℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1：尖草坪区广立机床设备厂，二期箱变基础圈梁和构造柱混凝土养护，一期厂房屋顶爬梯全部整改完成；在项目部组织管理人员进行春季防火安全学习并各自对学习心得进行发言。施工人员 10 人，无安全事故发生。 2：晋源区清点剩余材料，检查逆变器。施工人员 1 人，未发现安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 0 人 ， 施工人员 1 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 10 人。 施工部位： 1、太原市晋源区,（户用）：安装完成 70 户,并网 65 户,并网 2. 692MW。 今日工作：清点剩余材料，检查逆变器。 2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 43 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。 广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）： 今日工作：广立二期箱变基础圈梁和构造柱混凝土养护，一期屋顶爬梯全部整改完成，参加春季防火安全学习。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记 录 人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	