

监理日志（ ）

日期：2024年03月25日

天气：晴

星期：一

气温：16~4℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1: 尖草坪区广立机床设备厂，二期箱变和逆变器因资金问题还未到货，总包单位正与供货商沟通协调中；陈家窑村高俊峰用户有一台逆变器出现异常，已通知总包单位安排相关人员进行检查。无施工人员施工。无安全事故发生。</p> <p>2: 晋源区检查签署户用过程资料，巡查姚村 逆变器及并网箱雨后运行情况，统计排查雨天组件防水渗漏隐患。逆变器遮阳挡雨板无缺失漏项，逆变器运行情况均正常。未发现安全隐患。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区户用 0 人，施工人员 0 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 0 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 70 户，并网 65 户，并网 2.692MW。</p> <p>今日工作：姚村雨后巡查。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 43 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。</p> <p>今日工作：未施工。</p> <p>广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）：</p> <p>今日工作：逆变器异常检查。</p>
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记 录 人 ： 李 建 廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	