

## 监理日志（ ）

日期：2024年03月27日

天气：晴

星期：三

气温：21~2℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区广立机床设备厂，监理和总包管理人员一起对户用进行检查发现问题有：西关口村王步瑶户并网箱接地未做、防火封堵未做、组件漏水，王俊杰户逆变器和并网箱防火封堵未做，宇文村张兴旺户并网箱接地和防火封堵未做，岗北村宋俊红户逆变器的雨棚未做、并网箱接地线细、逆变器接地线与并网箱接地线共用接地极做法错误，兰岗村王桂花户并网箱未做防火封堵，刘天启户并网箱未做防火封堵、逆变器未做防雨罩，陈家窑村高俊峰户并网箱未做防火封堵、并网箱的接地线连接到逆变器上做法错误。赵家山项目今日挖掘机和铲车入场。二期箱变和逆变器因资金问题暂未到货，总包单位正与供货商沟通协调中。无施工人员施工。无安全事故发生。</p> <p>2、晋源区排查农户屋顶漏水情况。未发现安全隐患。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区户用 0 人，施工人员 1 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 0 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，(户用)：安装完成 70 户，并网 65 户，并网 2.692MW。 今日工作：</p> <p>2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成 43 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。</p> <p>广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）： 今日工作：赵家山项目挖掘机铲车入场，巡视检查户用存在问题。</p>
其 他 事 项		

本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标