

监理日志（ ）

日期：2024 年 03 月 28 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 19~3℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区广立机床设备厂，赵家山项目因土地租金问题正在沟通协调中机械暂未开动，二期箱变和逆变器因资金问题暂未到货，总包单位正与供货商沟通协调中。无施工人员施工。无安全事故发生。 2、晋源区继续巡查统计排查户用组件防水渗漏情况，标出渗漏点，要求施工单位尽快安排施工人员进行整改，整改合格后报监理人员进行检查验收。新到场施工人员在项目部进行安全教育培训。施工资料签署。未发现安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 0 人 ， 施工人员 1 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 0 人。 施工部位： 1、太原市晋源区,（户用）： 安装完成 70 户,并网 65 户,并网 2.692MW。 今日工作：组件防水排查，施工人员入场安全教育培训，施工资料签署。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 43 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。 广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）： 今日工作：无。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记 录 人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	

