

监理日志（ ）

日期：2024 年 03 月 31 日

天气： 晴

星期： 日

气温： 26~~8℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区广立机床设备厂，赵家山项目地块边界补测，管桩材料采购中，因土地租金问题暂未动工；二期等待逆变器和箱变设备到场，暂未施工。无安全事故发生。 2、晋源区与农户签订安全告知书，接地整改，排查组件渗漏情况。未发现安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 2 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 0 人。 施工部位： 1、太原市晋源区,（户用）：安装完成 70 户,并网 69 户,并网 2.742MW。 今日工作：与农户签订安全告知书，接地整改。 2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 43 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。 广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）： 今日工作：赵家山地块边界补测。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记 录 人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	