

监理日志（ ）

日期：2024 年 04 月 02 日

天气： 阴

星期： 二

气温： 17~9℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区广立机床设备厂，赵家山项目管桩材料采购中，围栏材料正式提报，厂家生产准备；二期等待逆变器和箱变设备到场；一期 2#箱变作业平台材料已准备好，准备进行整改；皇后园村农户已完成逆变器安装。无安全事故发生。 2、晋源区检查户用验收资料，查看现场（工商业混凝土屋顶）情况。未发现安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 0 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 2 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）： 安装完成 70 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：编制户用验收资料，查看工商业混凝土屋顶情况。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 43 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。 广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）： 今日工作：广立一期 2#箱变作业平台材料准备，皇后园村农户逆变器安装。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记 录 人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	