

监理日志（ ）

日期：2024 年 04 月 06 日
 天气： 晴

星期： 六
 气温： 23~~7℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区，赵家山项目管桩材料采购中，土地边界测量接近完工；二期逆变器今日到场 3 台 320kw，通讯箱到场 3 台，逆变器支架焊接 3 人；一期 2#箱变材料已到场准备明日进行施工。无安全事故发生。 2、晋源区 2 队西峪村等 10 户防水补胶整改，未发现安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 2 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 5 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：西峪村防水补胶整改。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。 广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）： 今日工作：逆变器通讯箱到场各 3 台，逆变器支架焊接。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记 录 人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	