

监理日志（ ）

日期：2024 年 04 月 08 日
 天气： 晴
 星期： 一
 气温： 24~~8℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区，赵家山项目管桩材料采购中，围栏材料已进场，明日机械准备进场施工平整场地；二期之前屋顶安装的组件不整齐的地方在整改，1#3#4#厂房直流线缆铺设约两千米，施工人员 6 人；一期 2#箱变平台等待设计单位出图后进行施工，暂无人员施工；通讯箱的使用方法正与生产厂家沟通中。无安全事故发生。 2、晋源区今日西峪村 2 队，10 户继续整改接地扁铁刷漆固定及设备接地线，直流侧套管整改。补打组件缝结构胶或补贴防水胶条及丁基胶带，组件间防水必须满足设计要求的防水功能和使用耐久性。避免使用过程中出现持续渗漏。要求总包单位在补防水结构胶和丁基胶带时可以采取搭跳板等能保证质量和安全的措施，严禁踩踏组件防止损坏组件出现隐裂等缺陷影响效率；检查验收资料。未发现安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 1 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 6 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：西峪村直流侧整改、组件补打防水胶，编制验收资料。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。 广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）： 今日工作：赵家山机械准备；二期组件整改、直流线缆铺设。
其 他 事 项		

本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标