

监理日志（ ）

日期：2024 年 04 月 11 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 27~11℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区，赵家山项目管桩、支架材料采购中，两台铲车一台挖掘机平整场地和道路整修，防护围栏施工已经开始，进行周转材料场地准备；二期直流线缆头端子制作中，施工人员 8 人；一期 2#箱变平台等待设计单位出图后进行施工，暂无人员施工。无安全事故发生。 2、晋源区枣园头村一户彩钢封板整改，整改南北侧的缺失底梁、焊缝不密实饱满情况、漏焊夹渣漏刷防腐。西峪村 2 队，10 户继续整改接地扁铁刷漆固定及设备接地线，直流侧套管整改。村委会西 农户实测接地电阻测试不符合要求，因山体均为岩石 接地极接触不到原土层，必须采取降阻措施满足设计要求不大于 4 欧姆。查看一处山地现场情况；检查验收资料。未发现安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 1 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 8 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：户用质量整改，编制验收资料，查看一处山地现场情况。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。 广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）： 今日工作：赵家山机械平整场地、道路整修；广立二期直流线缆端子制作。
其 他 事 项		

本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标