

监理日志（ ）

日期：2024 年 04 月 12 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 29~~11℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区，赵家山项目管桩、支架材料采购中，三台铲车一台挖掘机平整场地和道路整修，防护围栏做法与图纸不符，已要求暂停围栏错误施工，已施工部分拆除重新按照图纸要求进行施工,进行周转材料场地准备；二期直流线缆接头检查，安装一台逆变器，施工人员 8 人；一期 2#箱变平台设计单位已出图，施工准备中。无安全事故发生。 2、晋源区枣园头村郭文用户彩钢封板整改，整改南北侧的缺失底梁、焊缝不密实饱满情况、漏焊夹渣漏刷防腐。西峪村 2 队，10 户继续整改接地极，直流侧套管整改。村委会西 农户实测接地电阻测试不符合要求，因山体均为岩石 接地极接触不到原土层，必须采取降阻措施满足设计要求不大于 4 欧姆。检查验收资料。未发现安全隐患。 3、下午在尖草坪区项目部召开安全学习、监理例会、设计图纸交底会议，详见监理例会纪要（编号 041）。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 1 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 8 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：户用质量整改，编制验收资料，参加监理例会。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。 广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）： 今日工作：赵家山机械平整场地、道路整修，围栏整改；广立二期直

		流线缆接头检查，逆变器安装，参加监理例会。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	