

监理日志（ ）

日期：2024 年 04 月 13 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 30~~14℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区，赵家山项目管桩、支架材料采购中，三台铲车一台挖掘机平整场地和道路整修，洒水车场地洒水，运土车倒运土方，防护围栏按照图纸施工，进行周转材料场地准备；二期 18#厂房屋顶导轨安装，箱变基础内部接地扁铁安装，施工人员 8 人；一期 2#箱变平台设计单位已出图，施工准备中。无安全事故发生。 2、晋源区枣园头村郭文用户直流侧接地和管线防火封堵整改，整改焊缝不密实饱满情况、漏焊夹渣漏刷防腐，线缆绑扎整理。西峪村 2 队，10 户继续整改接地极，直流侧套管整改。检查验收资料。未发现安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 1 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 8 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：户用质量整改，编制验收资料。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。 广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）： 今日工作：赵家山机械平整场地、道路整修，围栏施工；广立二期屋顶导轨安装，箱变基础接地扁铁安装。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	

记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标
---------	-------------------------