

## 监理日志（ ）

日期：2024年04月14日

天气：晴转阴

星期： 日

气温：26~7℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区，赵家山项目管桩、支架材料采购中，三台铲车、两台挖掘机、三台渣土车、一台抓柴车、进行平整场地和道路整修，树木清理，进行周转材料场地准备，防护围栏施工；二期安装一台逆变器，累计已安装 6 台；一期 2#箱变平台设计单位已出图，施工准备中，18#厂房屋顶支架和组件安装完成 0.03MW。施工人员 12 人。无安全事故发生。</p> <p>2、晋源区枣园头村郭文农户对彩钢瓦、组件间隙防水补胶整改。检查签署北瓦窑村户用验收资料。未发现安全隐患。</p> <p>3、尖草坪区广立一期混凝土屋顶所需 C250 型号钢材已到场 1000 米。</p>	
施 工 情 况	施工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	<p>施工人员：晋源区户用 1 人，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 12 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。今日工作：户用质量整改，编制验收资料。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。</p> <p>今日工作：未施工。</p> <p>广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）：</p> <p>今日工作：赵家山机械平整场地、道路整修，围栏施工；广立二期逆变器安装；一期 18#厂房屋顶支架组件安装；C250 钢材到场一千米。</p>
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	

记录人：李建廷

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标