

监理日志（ ）

日期：2024 年 04 月 16 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 23~7℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区上午监理和总包一起对皇后园村王清梅用户进行质量验收检查，发现存在问题有：逆变器未安装保护套管、直流线缆套管未使用防火材料封堵、接地扁铁焊接焊口不满足规范要求、接地电阻测值 16.9 欧姆不符合设计要求、支架有焊渣漏敲、焊口漏刷防腐漆、焊口漏焊、组件间隙防水胶漏缝等问题，王金龙用户亦有上述问题存在，要求施工单位尽快进行整改，本周五将对整改情况进行复查。 2、尖草坪区赵家山项目管桩、支架材料采购中，三台铲车、两台挖掘机、三台渣土车、一台抓柴车、进行平整场地和道路整修，树木清理，进行周转材料场地准备，防护围栏施工完成 85%，管桩点位测量放线；二期直流侧施工已完成，等待交流侧施工；一期 2#箱变平台未施工，18#厂房屋顶直流线缆桥架准备。施工人员 12 人。无安全事故发生。 3、晋源区枣园头村郭文农户对接地线、组件间隙防水补胶整改，检查西峪村户用质量整改情况。检查户用验收资料。未发现安全隐患。 4、尖草坪区广立二期箱变在上午十一点左右到场，在厂区配合下于十三点顺利吊放至箱变基础上。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 1 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 12 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：户用质量整改，编制验收资料。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。

		广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）： 今日工作：赵家山机械平整场地、道路整修，围栏施工，桩位点测放； 广立一期 18# 厂房屋顶直流线缆桥架准备，二期箱变到场就位。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	