

监理日志（ ）

日期：2024年04月17日

天气：晴

星期：三

气温：27~9℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目管桩、支架材料采购中，三台铲车、两台挖掘机、三台渣土车、进行平整场地和道路整修，场地标高进行测量，树木清理，进行周转材料场地准备，防护围栏施工完成 90%，管桩点位测量放线完毕等待桩机入场；二期直流侧施工已完成，交流侧检查箱变；一期 2#箱变平台未施工。施工人员 12 人。无安全事故发生。</p> <p>2、晋源区枣园头村郭文农户对接地进行整改，和外线确定普国报装及接驳点。检查户用竣工资料。未发现安全隐患。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区户用 1 人，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 12 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。今日工作：户用质量整改，商定普国报装及接驳点，编制竣工资料。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。</p> <p>今日工作：未施工。</p> <p>广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）：</p> <p>今日工作：赵家山机械平整场地、道路整修，围栏施工；广立二期检查箱变。</p>
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记 录 人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	

