

监理日志（ ）

日期：2024 年 04 月 22 日

天气：晴转阴

星期：一

气温：26~~8℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，支架材料采购中，机械设备有：四台铲车、两台挖掘机、三台渣土车、一台抓柴车、一台压路机、打桩机一台、引孔机一台、一台吊车，进行大棚区域范围测量放点、场地平整、道路整修、场地压路机碾压，标高测量，一期东北角管桩位置测量放点，进行周转材料存放场地平整，洒水车在现场进行洒水作业，南边区域地块防护围栏施工。	
	2、尖草坪区赵家山项目，今日管桩材料到场 6 车，今日到场 504 根，（共计 13 车，共计 1120 根），吊车卸料，引孔机进行引孔施工，引孔后对桩孔位置进行复测发现引孔位置偏差 5cm，已要求施工单位立即进行了整改；下午 14 点开始进行压桩施工，今日压桩共计 50 根，对压桩后的桩顶标高使用水准仪进行检查发现标高符合设计要求。 施工人员 17 人。无安全事故发生。	
	3、尖草坪区广立二期直流侧施工已完成，今日电缆到货 3*300 规格的 1700 米，3*95 规格的 380 米，等待交流侧施工；一期 2#箱变平台图纸已出等待施工，18#厂房屋顶暂未施工。	
	4、晋源区巡查现场逆变器运行情况，倒运、盘点材料。已完成：1 队北瓦窑等村共 41 户、3 队姚村 14 户、6 队北邵村 6 户、2 队西峪村 7 户、枣园头村 1 户 交、直流侧已整改验收完成。检查户用验收资料。未发现安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 1 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 17 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，(户用)： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：巡查现场逆变器运行，倒运、盘点材料，编制验收资料。 2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。

		今日工作：未施工。 广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）： 今日工作：赵家山项目机械平整场地、大棚区域测量放点、道路整修、场地碾压，围栏施工，打桩机压管桩施工，引孔机引孔，管桩材料进场 6 车（504 根）；广立二期电缆到场。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	