

## 监理日志（ ）

日期：2024年04月23日

天气：晴

星期：二

气温：23~6℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，支架材料采购中，机械设备有：四台铲车、挖掘机一大一小、三台渣土车、一台抓柴车、一台压路机、打桩机一台、引孔机一台、一台吊车，进行大棚区域范围测量放点、场地平整、道路整修、大棚场地压路机碾压，标高测量，一期管桩位置测量放点，进行周转材料存放场地平整，洒水车在现场进行洒水作业，现场道路入口处围栏施工标语标牌悬挂。</p> <p>2、尖草坪区赵家山项目，今日管桩材料到场 7 车，今日到场 584 根，（共计 20 车，共计 1704 根），吊车卸料，引孔机进行引孔施工，今日压桩 170 根（共计 220 根）；现场检查压桩后的桩顶标高、桩间距符合设计要求，桩的横向纵向排列观感整齐，结合现场土质及场地平整度发现个别大棚区域引孔深度偏大，立即要求施工单位对引孔深度进行改正，要求引孔深度不超过 50cm。施工人员 17 人。无安全事故发生。</p> <p>3、尖草坪区广立二期直流侧施工已完成，外线单位进行施工人员培训准备明天开始交流侧施工；一期 2#箱变平台图纸已出等待施工，18#厂房屋顶暂未施工。</p> <p>4、晋源区巡查现场逆变器运行情况，与维保单位对接各户光伏电站。已完成：1 队北瓦窑等村共 41 户、3 队姚村 14 户、6 队北邵村 6 户、2 队西峪村 7 户、枣园头村 1 户 交、直流侧已整改验收完成。检查户用验收资料。未发现安全隐患。</p>	
施 工 情 况	<b>施工单位</b>	<b>施工内容及进度</b>  施工人员：晋源区户用 1 人，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 17 人。 <b>施工部位：</b> 1、太原市晋源区，(户用)：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：巡查现场逆变器运行，与维保单位对接各户光伏电站，编制验收资料。 2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。

	<p>今日工作：未施工。</p> <p>广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）：</p> <p>今日工作：赵家山项目机械平整场地、大棚区域测量放点、道路整修、场地碾压，围栏施工，打桩机进行管桩施工，引孔机引孔，管桩材料进场 7 车（584 根）；广立二期外线施工人员安全培训。</p>
其他事项	
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标