

## 监理日志（ ）

日期：2024年04月26日

天气：晴转阴

星期：五

气温：31~13℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，机械设备有：五台铲车、挖掘机一大一小、三台渣土车、一台抓柴车、一台压路机、打桩机一台、引孔机一台、一台吊车，进行大棚区域范围测量放点、场地平整、道路整修、大棚场地压路机碾压，标高测量，一期管桩位置测量放点，进行周转材料存放场地平整，洒水车在现场进行洒水作业。</p> <p>2、尖草坪区赵家山项目，今日管桩材料到场 9 车，今日到场 772 根，（共计 39 车，共计 3334 根），吊车卸料，引孔机进行引孔施工，今日压桩 250 根（共计 780 根）；现场测量孔深 80 厘米，对南边新入场管桩材料进行检查，发现个别桩壁厚薄不均匀，桩缝较宽不符合要求，已对该桩进行标记通知施工单位暂停使用该桩；桩的横向纵向排列观感较整齐。 施工人员 25 人。无安全事故发生。</p> <p>3、尖草坪区广立二期直流侧施工已完成，外线单位交流、控制电缆敷线今日施工约 500 米，共施工约一公里；现场发现施工人员佩戴的安全帽不合格仍未更换合格安全帽，已在会议上重点强调要求施工单位尽快更换合格安全帽；一期 2#箱变平台图纸已出等待施工，18#厂房屋顶暂未施工。</p> <p>4、晋源区巡查现场并与维保部门对接。已完成：1 队北瓦窑等村共 41 户、3 队姚村 14 户、6 队北邵村 6 户、2 队西峪村 7 户、枣园头村 1 户 交、直流侧已整改验收完成。检查户用验收资料。未发现安全隐患。</p> <p>5、下午在金谷仓大厦组织召开监理例会，建设单位、设计单位、总包单位、外线单位等参加会议，详见第 43 期监理会议纪要。</p>	
施 工 情 况	<p><b>施工单位</b></p>	<p><b>施工内容及进度</b></p>
	<p>通号工程局集团城建工程有限公司</p>	<p>施工人员：晋源区户用 1 人，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 25 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：巡查现场、与维保部门对接、编制验收资料。参加监理例</p>

	<p>会。</p> <p>2、太原市尖草坪区,(户用):安装完成11户,并网7户,并网0.2832MW。</p> <p>今日工作:未施工。</p> <p>广立工商业(累计获取资源约6.5MW):</p> <p>今日工作:赵家山项目机械平整场地、大棚区域测量放点、桩点位置测量放点、道路整修、场地碾压,打桩机进行管桩施工,引孔机引孔,管桩材料进场;广立二期外线单位交流侧电缆施工。参加监理例会。</p>
其他事项	
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙
记录人:李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):高立标