

监理日志（ ）

日期：2024 年 04 月 27 日
 天气：晴转小雨

星期：六
 气温：29~13℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，机械设备有：四台铲车、挖掘机一大一小、三台渣土车、一台抓柴车、一台压路机、打桩机一台、引孔机一台、三台吊车，进行大棚区域范围测量放点、场地平整、道路整修、大棚场地压路机碾压，标高测量，二期管桩位置测量放点，进行周转材料存放场地平整，洒水车在现场进行洒水作业。 2、尖草坪区赵家山项目，今日管桩材料到场 5 车，今日到场 420 根，（共计 44 车，共计 3754 根），吊车卸料，引孔机进行引孔施工，今日压桩 160 根（共计 940 根）；现场测量孔深 40~70 厘米，今日到场支架钢材 6 车 198.72 吨（共计 323.53 吨），对新入场支架材料进行镀锌层厚度、壁厚、长宽尺寸进行检查，符合设计规范要求，发现个别螺丝连接片压弯，要求供货商安排人员进行校正处理；桩的横向纵向排列观感较整齐，现场发现个别大棚场地平整度差距偏大，要求施工单位尽快进行整改。 3、尖草坪区广立二期外线单位交流、控制电缆敷线今日全部施工完成，现场踏勘选定电杆安装位置；一期 2#箱变平台图纸已出等待施工，18#厂房屋顶暂未施工。施工人员 42 人。无安全事故发生。 4、晋源区巡查现场各户逆变器运行情况。已完成：69 户交、直流侧已整改验收完成（组件防水除外）。检查户用验收资料。未发现安全隐患。 5、下午在尖草坪区总包召开分包和外线单位会议，商讨施工工期计划安排和现场安全工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：晋源区户用 1 人 ， 外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 42 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：巡查现场各户逆变器运行情况，编制验收资料。

		2、太原市尖草坪区,(户用):安装完成 11 户,并网 7 户,并网 0.2832MW。 今日工作:未施工。 广立工商业(累计获取资源约 6.5MW): 今日工作:赵家山项目机械平整场地、大棚区域测量放点、桩点位置测量放点、道路整修、场地碾压,打桩机进行管桩施工,引孔机引孔,管桩材料、支架钢材进场,支架安装施工人员部分入场;广立二期外线单位电杆选址。召开安全 and 生产会议。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人: 李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 高立标	