

监理日志（ ）

日期：2024年04月28日

天气：晴

星期： 日

气温： 22~11℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

| | | |
|----------------------------|--|---|
| 监 理 工 作 情 况 | <p>1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 30 人，机械设备有：两台吊车、60 挖机 2 台、360 挖机 2 台、铲车 4 台、1 台小铲车、2 台 608 翻斗、1 台前四后八、1 台洒水车、压路机 1 台、一台抓柴车、打桩机一台、引孔机一台。今日管桩材料到场 5 车，今日管桩到场 418 根（共计 49 车，共计 4172 根），今日支架钢材到场 2 车 19.1 吨（共计 342.63 吨），吊车卸料，引孔机进行引孔施工，今日压桩 75 根（共计 1015 根），上午十点打桩机大臂出现故障，正在维修；对新入场支架材料进行镀锌层厚度、壁厚、长宽尺寸进行检查，符合设计规范要求；现场巡视发现个别桩压入后桩出现裂痕，厂家下午使用回弹仪对桩体强度进行测试，数据正在整理中。要求总包单位进行第三方检测单位对桩进行强度测试。明日开始支架施工及桩检。</p> <p>2、尖草坪区广立二期，施工人员 12 人对直流侧进行检查验收，发现问题有接地扁铁搭接不够、逆变器未做防火封堵、检修通道个别地方角钢未做，施工单位已安排施工人员正在进行整改；外线进行电缆敷设及桥架敷设。</p> <p>3、晋源区巡查现场各户逆变器运行情况。已完成：69 户交、直流侧已整改验收完成（组件防水除外）。检查签署户用验收资料。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p> | |
| 施 工 情 况 | 施 工 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| | 通号工程局集团城建工程有限公司 | <p>施工人员：晋源区户用 1 人，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 42 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，(户用)：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。今日工作：巡查现场各户逆变器运行情况，编制验收资料。</p> <p>2、太原市尖草坪区，(户用)：安装完成 11 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。今日工作：未施工。</p> <p>广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）：</p> |

| | | |
|----------------|-------------------------|---|
| | | 今日工作：赵家山项目机械平整场地、大棚区域测量放点、桩点位置测量放点、道路整修、场地碾压，打桩机进行管桩施工，引孔机引孔，管桩材料、支架钢材进场，支架安装所需柴油发电机调试，管桩强度检测；广立二期直流侧检查验收、整改。 |
| 其他事项 | | |
| 本日现场监理工作 人员 | 陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙 | |
| 记录人：李建廷 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标 | |